



Rijkswaterstaat  
*Ministerie van Infrastructuur en Milieu*

# Buurtbijeenkomsten A16 Rotterdam

Bergweg Zuid / Grindweg

27 november 2017



# Agenda

- Gezamenlijke ambitie buurtbijeenkomsten
- Stand van zaken Aanbesteding
- Planning Aanbesteding
- Voorbereidende werkzaamheden: terugblik
- Voorbereidende bijeenkomsten: vooruitblik
- Entreezone Lage Bergse Bos (gemeenten Lansingerland en Rdam)
- Communicatie



## Buurtbijeenkomsten

- Kleinschalige bijeenkomsten met omwonenden tracé
- Maximaal 15/20 deelnemers
- 2x per jaar tot start realisatie A16 Rotterdam
  - (minimaal 2x per jaar tijdens realisatie)
- Informatie geven, maar ook informatie ophalen
- Deelname van de opdrachtnemer tijdens de realisatiefase
- Andere ideeën?



# Stand van zaken Aanbesteding

- Tweede fase dialoog in volle gang
  - Dialooggesprekken (4 per gegadigde achter de rug)
  - Convergentiegesprekken (tunnel) (4)
  - Specialistische overleggen (6)
  - Ontwerpateliers achter de rug

## Onderwerpen

- Ontwerpkeuze
- Uitvoeringswijze
- EMVI-producten
- Vormgeving
- Toetsen van eisen
- Risico's



## Planning Aanbesteding

- December 2017: uitnodiging tot Inschrijving
- Januari 2018: indiening plannen en aanbidding door Gegadigden
- Februari 2018: beoordeling van plannen en aanbidding door RWS
- Maart 2018: voornemen tot gunning (beoogd opdrachtnemer bekend)
- Mei 2018: Contract Close
- Juni 2018: Financial Close
- Q1/Q2 2019: start werkzaamheden



## Vorbereidende werkzaamheden

Vorbereiding realisatie: doorlopend tot start realisatie Q1/Q2 2019

Verspreid over hele gebied:

- Sloop woningen en opstallen
- **Milieukundig onderzoek**
- Sonderingen
- Verleggen kabels en leidingen
- Archeologisch onderzoek en opgravingen
- Op een aantal plaatsen verwijderen bomen en struiken
- Deels saneren vervuilde gronden/paden





# Compensatie- en mitigerende maatregelen

- Mitigatie maatregelen, voorkomen of beperken negatieve effecten.
  - Nieuw leefgebied inrichten voor vissen, ringslang, vleermuizen en planten
- Compensatie maatregelen, het creëren van nieuwe waarden die gelijk zijn aan de waarden die verloren (dreigen te) gaan.
  - Ophangen van kisten voor vogels en vleermuizen (ivm sloopwerkzaamheden)
  - Inrichten van weidevogelgebied
  - Herplant van bomen

Ophangen van nestkasten voor de huismus en kerkuil is nu al samen met de omgeving uitgevoerd.



Voorbeeld nieuwe nestkasten voor de huismus bij de Tempeldijk 15





# Terugblik voorbereidende werkzaamheden

Terugkijken op werkzaamheden, zoals:

- Milieukundig onderzoek langs gehele tracé (2017, reeds afgerond)
- Sonderingen langs gehele tracé (Q2/Q3 2017, reeds afgerond)

Wat ging goed?

Wat kan beter?



# Bergweg Zuid/Grindweg- voorbereidende werkzaamheden RWS

Wat?	Waar?	Wanneer?
Afronding sloopwerkzaamheden Dura Vermeer. Opruimen puin, evt. saneringen, archeologische opgraving en fundering uithalen.	Tussen Bergweg Zuid 177A en Grindweg 750.	december 2017
Werkzaamheden tbv verkleinen netwerk (diameter) Evides	Bergweg Zuid / Grindweg	1 <sup>e</sup> /2 <sup>e</sup> kwartaal 2018
Sanering	Bergweg Zuid 114	PM
Verlegging Stedin-, KPN en Ziggokabels op ong. 38,5m onder maaiveld over lengte van 600m.	Vanaf ROGAM tot huisnummer 694 (globaal)	Eind 1 <sup>e</sup> kwartaal 2018



# Bergweg Zuid/Grindweg- voorbereidende werkzaamheden RWS

Wat?	Waar?	Wanneer?
Verlegging Stedinkabel en tweede kleine boring ong. 34m onder maaiveld over lengte van 350m	Vanaf de entree Lage Bergse Bos langs de Bosweg	Eind 1 <sup>e</sup> kwartaal 2018
Verlegging twee leidingen Dunea en riolering gemeente Lansingerland, nieuwe aansluiting voor o.m. manege (voornamelijk graven)	Vanaf Bosweg langs Bunzingpad tot aan Bergweg Zuid	1 <sup>e</sup> kwartaal 2018
Verwijderen bestaande kabels en leidingen langs de Bergweg Zuid Grindweg en Bosweg	Bergweg Zuid / Grindweg / Bosweg	2 <sup>e</sup> /3 <sup>e</sup> kwartaal 2018



# Bergweg Zuid/Grindweg- werkzaamheden HHSK

Wat?	Waar?	Wanneer?
Afronding heiwerkzaamheden tbv HHSK gemaal	Locatie Gemaal	Ongeveer klaar
Graven en onderwaterbeton storten, daarna opbouwen Gemaal	Locatie Gemaal	tot najaar 2018
Aanleggen leiding tbv HHSK gemaal	Nabij Gemaal, thv perceel naast Grindweg 750	2 <sup>e</sup> /3 <sup>e</sup> kwartaal 2018
Dunea boring tbv HHSK gemaal	Nabij Gemaal	1 <sup>e</sup> kwartaal 2018

NB Afgestemd met Hoogheemraadschap, maar planning kan uiteraard nog anders uitvallen.



# Communicatie

In aanloop naar en tijdens de realisatie van de A16 Rotterdam wordt u op de volgende manieren geïnformeerd over de voortgang:

- onbemande informatiepunten (Stadswinkel Hillegersberg-Schiebroek, gemeentehuis Lansingerland, Buurtcentrum Romeynshof in Ommoord)
- bemand informatiecentrum tijdens de realisatie
- buurtbijeenkomsten (2x per jaar, eventueel uit te breiden)
- keukentafelgesprekken (proactief vanuit RWS en op verzoek)
- e-mail naar: [a16rotterdam@rws.nl](mailto:a16rotterdam@rws.nl)
- website: <http://www.a16rotterdam.nl>
- nieuwsbrieven: <https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven>
- vragen, klachten: 0800-8002